

# Checkliste - Inbetriebnahme

## 1. DIP-Schalter:

- Raumfläche? Kapazität Zweitraum-Abluft-Anschluss? => Betriebsanleitung Seite 40

## 2. Mauerkasten:

- Gesäubert? Gefettet? Kondensatverschluss? => Betriebsanleitung Seite 45

## 3. Gerät einsetzen und einschalten:

- freeAir passt nur in vorgesehenen Mauerkästen (runde Farbmarkierung beachten)
- Eventuell mit der Hand auf die Frontplatte schlagen

## 3. Gerät einsetzen und einschalten:

- freeAir passt nur in vorgesehenen Mauerkästen (runde Farbmarkierung beachten)
- Eventuell mit der Hand auf die Frontplatte schlagen

## 4. Kundeneinweisung:

- Kurzanleitung erklären => Betriebsanleitung Seite 0
- Comfort-Level anwählen, Turbo-Betrieb zeigen
- Hinweise: LEDs erlöschen nach 2 min, Ventilatoren pausieren: Gerät funktioniert!
- Eventuell mit freeAir Connect USB WiFi installieren

## 5. Kunden-Tipps:

- Filterwechsel erfolgt jährlich durch Nutzer => Betriebsanleitung Seite 48  
*(nach 8700 Stunden oder bei erhöhtem Luftwiderstand => rotes Blinken;  
Filterset erhältlich u.a. bei Amazon)*
- Baustaub (draußen und drinnen) kann Filter früher verschmutzen
- Bei Neubau im 1. Herbst erhöhte Feuchtigkeit an Außenwand, wenn keine Kondensatabfluss montiert

## 6. freeAir-Connect USB oder WiFi:

- Funktionserklärung mit Daten schafft Vertrauen!
- Lüfterdrehzahl prüfen: 20 m<sup>3</sup>/h => 900 bis 1100 /min  
(bei geschlossenen Türen) 100 m<sup>3</sup>/h => 2500 bis 2700 /min
- Hohe Drehzahl: zu lange Leitungen, nur ein 75er Rohr, Ventil oder Türspalt zu klein, Bohrung im Mauerkasten-Adapter nicht geöffnet, Filter verschmutzt (Baustaub)  
=> Betriebsanleitung Seite 14/15/16/46