

Checkliste – Inbetriebnahme

1. DIP-Schalter

Raumfläche? Kapazität Zweitraum-Abluft-Anschluss? => Betriebsanleitung Seite 40

2. Mauerkasten

Gesäubert? Gefettet? Kondensatverschluss? => Betriebsanleitung Seite 45

3. Gerät einsetzen und einschalten

- freeAir passt nur in vorgesehenen Mauerkästen (runde Farbmarkierung beachten)
- Eventuell mit der Hand auf die Frontplatte schlagen

4. Kunden-Einweisung

- Kurzanleitung erklären => Betriebsanleitung Seite 0
- Comfort-Level anwählen, Turbo-Betrieb zeigen
- Hinweise: LED erlöschen nach 2 min, Ventilatoren pausieren eventuell: Gerät funktioniert trotzdem!
- Eventuell mit freeAir Connect USB WiFi installieren

5. Kunden-Tipps

Filterwechsel erfolgt jährlich durch Nutzer => Betriebsanleitung Seite 48

(nach 8700 Stunden oder bei erhöhtem Luftwiderstand => rotes Blinken;

Filterset erhältlich u.a. bei Amazon)

Baustaub (draußen und drinnen) kann Filter früher verschmutzen

Bei Neubau im 1. Herbst erhöhte Feuchtigkeit an Außenwand, wenn keine Kondensatabfluss montiert

6. freeAir-Connect USB oder WiFi

Funktionserklärung mit Daten schafft Vertrauen!

Lüfterdrehzahl prüfen: 20 m³/h => 900 bis 1100 /min

(bei geschlossenen Türen) 100 m³/h => 2500 bis 2700 /min

Hohe Drehzahl: zu lange Leitungen, nur ein 75er Rohr, Ventil oder Türspalt zu klein,

Bohrung im Mauerkasten-Adapter nicht geöffnet, Filter verschmutzt (Baustaub)

=> Betriebsanleitung Seite 14/15/16/46