

## Protokoll – Inbetriebnahme

Kunden-Name .....

Serien-Nummer

Software-Version

DIP-Schalter Zweitraum-Abluft  m<sup>3</sup>/h

DIP-Schalter Raumfläche  m<sup>2</sup>

End-Drehzahl Abluft bei 20 m<sup>3</sup>/h  U/min (max. 1100)

End-Drehzahl Zuluft bei 20 m<sup>3</sup>/h  U/min (max. 1100)

End-Drehzahl Abluft bei 100 m<sup>3</sup>/h  U/min (max. 2700)

End-Drehzahl Zuluft bei 100 m<sup>3</sup>/h  U/min (max. 2700)

Luftströmung Ventile ganz offen  
keine engen Siebe  ja  nein  $\emptyset$  Ventile (min. 125 mm)

Überströmung Türspalten überprüft  ja  nein min 7 mm (100 m<sup>3</sup>/h => 10 mm)

Störungsfreier Betrieb  ja  nein

Nutzer eingewiesen  ja  nein

Nutzer wünscht Wartungsvertrag  nein  ja

Datum

Firma

Name

.....

.....

.....