

Protokoll Wartung freeAir plus

Kunde/Bauvorhaben: _____

Einbauort: _____

Seriennummer

Softwareversion .

Betriebsstunden

Eingestellte zu versorgende Raumfläche m²

Während der Reinigungsarbeiten empfehlen wir, den DIP-Schalter Nr. 6 auf Service zu stellen (nach oben)

freeAir plus gereinigt und auf Schäden geprüft ja nein

DIP-Schalter nach Reinigung wieder auf OFF gestellt (nach unten) ja nein

Neueste Softwareversion vorhanden / Update durchgeführt . ja nein

(Informationen im Support unter: www.blumartin.de/freeair-support/)

Überströmung überprüft - Türunterschnitt min.80cm² (z.B. 10mm) ja nein

Frontplatte wieder fachgerecht montiert ja nein

Störungsfreier Turbo-Betrieb / gelbe LED blinkt ja nein

Störungsfreier Betrieb / blaue LED erlöschen automatisch ja nein

Datum/Ort

Firma

Name