Protokoll Wartung freeAir 100

Kunde/Bauvorhaben: _____

_____

Einbauort: _____

Anschluss	No ☐	Ab ☐	Zu ☐	Ab/Zu ☐
Seriennummer			☐☐☐☐☐	
Betriebsstunden			☐☐☐☐☐	
Softwareversion			☐.☐☐	
Eingestellte Raumfläche			☐☐ m^2	
Eingestellter Volumenstrom Abluft Zweitraum			☐☐ m^3/h	

freeAir 100 und Rohbauset gereinigt und auf Schäden geprüft	☐ ja	☐ nein
Luftleitungen und Tellerventile gereinigt und auf Schäden geprüft	☐ ja	☐ nein
Abluft- und Zuluftfilter erneuert	☐ ja	☐ nein
Filterstundenzähler zurückgesetzt	☐ ja	☐ nein
Neueste Softwareversion vorhanden / Update durchgeführt	☐.☐☐ ☐ ja	☐ nein

(Informationen im Support unter: www.blumartin.de/freeair-support/)

Drehzahl	Abluft bei 20 m^3/h	☐☐☐☐ U/min	(max. 1100)
End–Drehzahl	Zuluft bei 20 m^3/h	☐☐☐☐ U/min	(max. 1100)
End–Drehzahl	Abluft bei 100 m^3/h	☐☐☐☐ U/min	(max. 2700)
End–Drehzahl	Zuluft bei 100 m^3/h	☐☐☐☐ U/min	(max. 2700)
Luftströmung	geöffnete Ventile/ ohne Ventilfilter	☐ ja	Ø Ventile (min. 125mm)
Überströmung	Türunterschnitt überprüft	☐ ja	min. 7mm (100m^3/h => 10mm)
Störungsfreier Betrieb		☐ ja	

_____	_____	_____
Datum/Ort	Firma	Name